

Дата составления: 20Дек12  
 Время составления: 13:14

**Выполнение и освоение КВ по объекту**  
 Перепланировка квартир

ID работы	Название работы	Физич. % выполненного	Плановая стоимость работы, руб	Фактическое освоение КВ, руб	Окт																																															
					19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05
					ВА	Перепланировка квартир	88,55	966318,00	855674,59	[Горизонтальная линия]																																										
ВА.13	Демонтаж существующих межкомнатных перегородок на 2 этаже	100,00	44570,00	44570,00	[Горизонтальная линия]																																															
ВА.15	Демонтаж дверей с коробками	100,00	6300,00	6300,00	[Горизонтальная линия]																																															
ВА.16	Демонтаж дверей с коробками в осях 10 и 8-9	100,00	1400,00	1400,00	[Горизонтальная линия]																																															
ВА.2	Демонтаж кирпичной кладки в заложённых проездах	100,00	2780,00	2780,00	[Горизонтальная линия]																																															
ВА.1	Демонтаж и монтаж 2-х существующих навесных эл. Щитов 380/220 на 1 этаже здания	100,00	50000,00	50000,00	[Горизонтальная линия]																																															
ВА.3	Установка металлических балок усиления - двутавр 30	100,00	61326,00	61326,00	[Горизонтальная линия]																																															
ВА.6	Установка металлических балок основания дублирующей стены на балки усиления с прваркой между собой двутавр 25	100,00	23398,00	23398,00	[Горизонтальная линия]																																															
ВА.14	Демонтаж подвесных потолков	100,00	2000,00	2000,00	[Горизонтальная линия]																																															
ВА.18	Возведение перегородок из газобетонных блоков толщиной 150 мм	100,00	61350,00	61350,00	[Горизонтальная линия]																																															
ВА.8	Установка балки (двутавр 25) основания дублирующей стены 2-го этажа	100,00	13724,00	13724,00	[Горизонтальная линия]																																															
ВА.4	Устройство бетонного фундамента до верха балок усиления	100,00	66626,00	66626,00	[Горизонтальная линия]																																															
ВА.19	Штукатурка перегородок из газобетонных блоков	100,00	49550,00	49550,00	[Горизонтальная линия]																																															
ВА.7	Выполнение кирпичной кладки в проезде и дублирующей стенке с перевязкой через 4 ряда между собой и существующей кладкой арматурой 10 мм	100,00	293000,00	293000,00	[Горизонтальная линия]																																															
ВА.17	Закладка кирпичем проемов в осях 10 и 8-9 на всю толщину существующей кладки	100,00	15498,00	15498,00	[Горизонтальная линия]																																															
ВА.20	Возведение перегородки каркасного типа из листов гипсокартона по металлическому каркасу, толщиной 90 мм, с заполнением изовером	100,00	46570,00	46570,00	[Горизонтальная линия]																																															
ВА.9	Демонтаж и монтаж электрощита на 2 этаже	100,00	20000,00	20000,00	[Горизонтальная линия]																																															
ВА.10	Выполнение кирпичной кладки 2-го этажа с перевязкой через 4 ряда между собой и существующей кладкой арматурой 10 мм	100,00	47700,00	47700,00	[Горизонтальная линия]																																															
ВА.11	Установить гильзу в возводимой стенке 2-го этажа для отопления	100,00	600,00	600,00	[Горизонтальная линия]																																															
ВА.5	Восстановление отмостки	0,00	24000,00	0,00	[Горизонтальная линия]																																															
ВА.12	Выполнение металлического обрамления проема на 1-ом этаже с установкой двери	100,00	49328,00	49328,00	[Горизонтальная линия]																																															
ВА.21	Установка дверей	0,00	39600,00	0,00	[Горизонтальная линия]																																															
ВА.22	Восстановление пола	0,00	14000,00	0,00	[Горизонтальная линия]																																															
ВА.171	Штукатурка кладки в проемах	0,00	15498,00	0,00	[Горизонтальная линия]																																															
ВА.23	Установка плинтусов	0,00	17500,00	0,00	[Горизонтальная линия]																																															
ВА.333	Окончание работ	0,00	0,00	0,00	[Горизонтальная линия]																																															